



OBRA: Implantação de Posto Operacional Avançado no município de Padre Bernardo	ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Avenida C,Lts. 19/20/21/22, Setor Leste, Padre Bernardo - GO	DATA BASE: GOINFRA 06/2025, SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, ORSE 06/2025 Sergipe, CPOS/CDHU 06/2025 São Paulo, SCO 06/2025 Rio de Janeiro
ÁREA CONSTRUÍDA: 319,97 m²	BDI SERVIÇOS: 25,07%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 80.070,82	84,00% 67.259,37	1,46% 1.167,70	4,36% 3.492,31	4,36% 3.491,61	4,36% 3.492,13	1,46% 1.167,70
2	TRANSPORTES	100,00% 14.919,22	50,00% 7.459,61	8,89% 1.326,21	8,89% 1.326,21	8,89% 1.326,21	8,89% 1.326,21	14,44% 2.154,78
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 50.869,02	100,00% 50.869,02					
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	100,00% 67.660,75	100,00% 67.660,75					
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 6.832,46			100,00% 6.832,46			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 129.977,84			23,71% 30.812,34	41,41% 53.827,75	21,38% 27.788,92	13,50% 17.548,83
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 67.991,19		31,08% 21.134,28	16,03% 10.896,02	27,32% 18.572,91	19,64% 13.355,22	5,93% 4.032,76
8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00% 18.707,86				30,69% 5.741,28	29,87% 5.588,95	39,44% 7.377,63
9	ALVENARIA E DIVISÓRIA	100,00% 299.328,80			61,47% 184.008,56	38,35% 114.801,07	0,17% 519,17	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 10.445,17	26,06% 2.721,64		15,57% 1.626,28		58,37% 6.097,25	
11	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 270.567,98	1,15% 3.107,72	54,61% 147.770,02	44,24% 119.690,24			
12	COBERTURA	100,00% 63.115,52			45,95% 28.998,93	46,83% 29.555,39	7,23% 4.561,21	
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00% 9.668,04					100,00% 9.668,04	
14	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 72.044,58				4,52% 3.255,66	91,05% 65.594,25	4,43% 3.194,67
15	VIDROS	100,00% 4.706,28						100,00% 4.706,28
16	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 24.615,55					52,42% 12.902,55	47,58% 11.713,00
17	FORRO	100,00% 11.159,67					100,00% 11.159,67	
18	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 60.816,12			7,67% 4.667,39	86,77% 52.773,06	5,55% 3.375,67	
19	FERRAGENS	100,00% 3.840,12					75,47% 2.898,00	24,53% 942,12
20	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 173.734,80	10,93% 18.989,21	10,05% 17.460,35	25,77% 44.771,46	25,47% 44.250,25	16,77% 29.135,33	11,01% 19.128,20
21	PINTURA	100,00% 77.231,31				26,44% 20.421,87	43,47% 33.575,46	30,08% 23.233,98
22	DIVERSOS	14,41% 15.212,64						14,41% 2.192,27
23	IMPLANTAÇÃO	100,00% 328.662,50				27,78% 91.293,69	36,27% 119.206,10	35,95% 118.162,71
Porcentagem			11,71%	10,14%	23,47%	23,59%	18,81%	12,27%
Custo			218.067,31	188.858,55	437.122,19	439.310,74	350.244,11	228.575,30
Porcentagem Acumulado			11,71%	21,85%	45,33%	68,92%	87,73%	100,00%
Custo Acumulado			218.067,31	406.925,86	844.048,05	1.283.358,79	1.633.602,90	1.862.178,24

Documento assinado digitalmente



ANA CAROLINA CAETANO DE BRITO
Data: 03/10/2025 09:39:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Goiânia/GO
Local

Responsável Técnico
Ana Carolina Caetano de Brito
Eng. Civil - CREA 1019512075 D-GO
ART 1020250277682

Sexta Feira, 03 de outubro de 2025
Data