

Corpo de
Bombeiros
MilitarESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICORELATÓRIO Nº 46 / 2022 CBM/CAL-06502
RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS

OBRAS PARALISADAS							
Nº do Contrato	Fonte de Recurso	Objeto	Endereço	Motivos da Paralisação	Data de Paralisação	Tempo Previsto de Interrupção	Data Prevista da Retomada
15/2018	FUNEBOM (recurso estadual)	Contratação de empresa especializada para Construção do Quartel Padrão de 01 Piso, na cidade Morrinhos	Avenida 100, Quadra 53, Lote 01, Setor Aeroporto – Morrinhos – GO	Em virtude das altas de preços nos insumos da construção civil impulsionados pela pandemia do COVID-19, a empresa executora não conseguiu continuar com a construção. Além do mais, faz-se necessário a atualização e a modernização dos projetos elétrico com a inclusão de energia fotovoltaica; e hidrossanitário com a inclusão de um sistema de utilização da água pluvial.	25 de março de 2022	12 meses	março de 2023
001/2021	FEMBOM - Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do CBMGO (Recurso Municipal)	Contratação de empresa especializada de engenharia civil para a conclusão do Lava jato e área de assepsia de materiais e viaturas de resgate da 16ª CIBM/Goiatuba	Rua Araguaia nº 230, Centro – Quartel do Corpo de Bombeiros Militar – 16ª CIBM - Município de Goiatuba/GO.	Após a empresa ter vencido a licitação a mesma iniciou as obras, mas na sequência solicitou equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 001/2021, argumentando a alta dos preços do ramo da construção civil, decorrentes da Pandemia. Foi feito o devido reequilíbrio, mas mesmo assim a empresa não conseguiu finalizar a obra e ficou por muito tempo protelando, sendo assim, foi finalizada a medição do que havia sido feito e houve o contrato.	21 de abril de 2022	7 meses	novembro de 2022
1339/2019	FEMBOM - Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do CBMGO (Recurso Municipal)	Contratação de empresa especializada de engenharia civil para a construção do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar no Garavelo Residencial Park.	Área pública municipal (lazer) da quadra 85 (destinada a quadra de esportes) APM1, Garavelo Residencial Park, Aparecida de Goiânia, Goiás.CEP nº: 74932-620	Após a empresa ter vencido a licitação a mesma iniciou as obras e concluir aproximadamente 70% dos dois blocos que serão construídos, solicitou equilíbrio econômico-financeiro do contrato, argumentando a alta dos preços do ramo da construção civil, decorrentes da Pandemia. Está aguardando a conclusão do reequilíbrio para retomada da obra.	08/07/2021	4 meses	novembro de 2022

Renato Cassimiro Santiago - Cap
Chefe do Departamento de Engenharia e Construção

Goiania, 11 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO CASSIMIRO SANTIAGO, Chefe de Departamento ou Seção**, em 11/10/2022, às 16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000034511254** e o código CRC **6D26A441**.COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
AVENIDA CONSOLACAO Qd.35 Lt.3/10, - Bairro SETOR CIDADE JARDIM - GOIANIA - GO - CEP 74425-535 - (62)3201-6384.

Referência: Processo nº 202218037005951



SEI 000034511254

Criado por 72718404191, versão 5 por 72718404191 em 11/10/2022 16:19:20.